

Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll



Gemeinde Ohlsbach
 Bürger- Bau- und Ordnungsamt
 Hauptstraße 33
 77797 Ohlsbach

für die Trinkwasseranlage gemäß DIN 1988, Teil 8

Bauvorhaben: _____

Bauherr, vertreten durch: _____

Installationsunternehmen, vertreten durch: _____

Gewünschter Zählersetzungstermin: _____

Es wurden folgende Anlagenteile in Anwesenheit der oben erwähnten Personen in Betrieb genommen:

Nr.	Anlagenteil, Apparat	(✓)	Bemerkungen
1	Hauptabsperrarmatur		
2	Rückflussverhinderer		
3	Filter		
4	Druckminderanlage		
5	Sammelsicherungen/Tropfwasserleitung		
6	Entnahmestellen mit Einzelsicherung		
7	Dosieranlage		
8	Enthärtungsanlage		
9	Druckerhöhungsanlage		
10	Feuerlösch- und Brandschutzanlagen		
11	Schwimmbadeinlauf		
12	Verbraucheinrichtungen		
13	Wanneneinlauf/freier Einlauf		
14	Wanneneinlauf an Ab- und Überlaufgarnitur Mit Rohrunterbrecher		
15			
16			
17			

Ergänzende Bemerkungen des Bauherrn:

Ergänzende Bemerkungen des Installationsunternehmens:

Die Trinkwasser- Kundenanlage ist gemäß den gültigen baurechtlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik, sowie den Technischen Anschlussbedingungen der Gemeinde Ohlsbach erstellt worden. Die Anlage(n) wurde(n) der vorgeschriebenen Prüfung nach DIN 1988 – TRWI unterzogen und für dicht befunden. Die installierten Materialien entsprechen, soweit dies erforderlich ist, den für sie gültigen Normen und Richtlinien und sind dementsprechend gekennzeichnet

 Ort Datum

 Unterschrift des eingetragenen Installationsunternehmens

 Ort Datum

 Unterschrift des Bauherrn bzw. gesetzlich Berechtigten